

№ Раб. п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
3.	Засыпка траншей и восстановление лотков и покрытий после ремонта			Каболека	кг	норма		
19.	3.1 Обратная засыпка траншей грунтом из отвала с уплотнением	м3	1609,8	Экскаватор				
20.	3.2 Укладка существующих водоотводящих лотков засыпкой пазух песком	м3	1,5	Автокран				
21.	3.3 Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 0,1м	м2	24	Песок строительный	м3	3		
22.	3.4 Устройство щебеночного основания под а/дорогой толщ. 0,3м	м2	24	Асфальтобетон нижнего слоя - крупнозернистый f=0,06 м. верхнего слоя-мелкозернистый f=0,04 м	м3	норма		
4.	Восстановление газона			Экскаватор	м3	норма		
23.	4.1 Внесение плодородного слоя h=0,1м с разовым посевом трав	м2	540	Автохника				
5.	Прочие и сопутствующие работы			Грунт плодородный	м3	норма		
24.	5.1 Плотрука и вывоз строительного мусора (лом а/цементной трубы а/бетона) на 35 км с размещением в «Скоково»	т	16,51	Семена газонной травы	кг	норма		
25.	5.2 Плотрука и вывоз изливков грунта на 5км	м3	30,2	Автокран				
				автосамосвал				
				Экскаватор				
				автосамосвал				
				Самосвалы				

Начальник цеха №17 _____ / И.А. Циплов /
Механик цеха №17 _____ / Ю.В. Кузьмин /
Начальник участка ОЭС ВМК цеха №17 _____ / Г.В. Соболев /

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного механика _____ / В.П. Рыбаков /
Вел. инженер ОТМ _____ / С.А. Коркин /

Трасса трубопровода фекальной канализации на
планшете №11 вдоль а/д 7-7

B 1 mill - C 5 mill
Pairship share & mill-

200

СОГЛАСОВАНО:

Директор по капитальному
Строительству

А.С.Кесарев
«__» _____ 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Е.Н.Карасев
«__» _____ 2016г.

ПРОТОКОЛ

технического совещания по эксплуатации канализационной сети предприятия

Присутствовали:

Заместитель главного инженера
по охране природы и ПБ

Кириллов Д.В.

Главный энергетик

Егоров С.Л.

Начальник ООП

Рыбин А.А.

Начальник цеха №17

Щипцов И.А.

Слушали:

Доклад начальника цеха №17 о проблемах эксплуатации сетей хоз. фекальной канализации.

Решили:

1. Продолжить обследование колодцев фекальной канализации по поиску ремонтных перемычек и непроектных врезок.

Отв. : цех №17

Срок: май 2017г.

2. Восстановить схемы и места вывода с объектов путем визуального осмотра и пролива водой в присутствии представителя цеха №17.

Отв. : начальники цехов, производств

Срок: май 2017г.

3. По результатам обследования внести изменения и переутвердить схему сетей фекальной канализации и идентифицировать путем установки табличек на планшетах.

Отв. : цех №17

Срок: июль 2017г.

4. Заключить договор на обследование сетей канализации с уточнением схем, трассировкой сети, состояния и предпроектной проработкой реконструкции сетей.

Отв. : ОГЭ

Срок: май 2017г.

5. Обеспечить выполнение работ по договору на обследование сетей канализации. Получить отчет с рекомендациями.

Отв. : цех №17

Срок: сентябрь 2017г.


6. По результатам отчета выполнить ремонт фекальной канализации.
Отв. : цех №17
Срок: декабрь 2018г.
7. Восстановить вывод фекальной канализации из сети ПЛК в сеть фекальной канализации от АБК цеха №9.
Отв. : нач. цеха №9
Срок: март 2017г.
8. Восстановить вывод фекальной канализации из сети ПЛК в сеть фекальной канализации от АБК цеха №1.
Отв. : нач. цеха №1
Срок: март 2017г.
9. Восстановить вывод фекальной канализации из зданий заводоуправления и цеха №13 в фекальную насосную цеха №12 в объеме работ строительства новой хоз. фекальной насосной.
Отв. : служба директора по капитальному строительству
Срок: декабрь 2019г.
10. Подготовить график проведения работы по ПЛК в объеме пунктов 1-4.
Отв. : цех №17
Срок: сентябрь 2017г.

Руководитель направления службы
директора по капитальному строительству



П.П.Рябов


Заместитель главного инженера
по охране природы и ПБ



7.12.16.

Д.В.Кириллов

Главный энергетик




С.Л.Егоров

Начальник ООП

А.А.Рыбин

Начальник цеха №17



И.А.Щипцов